

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年10月25日

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|-----|---|-----|---|---|---|-----------|---|---|-------------------------|---|---|
| 計画の名称 | 熊野町公共下水道 | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成28年度～平成32年度（5年間） | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | ○ | | | | |
| 交付対象 | 熊野町 | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 生活環境の向上と公共水域の水質向上を達成するため、公共下水道事業を実施する。 | | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | | 231 | A | 231 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
|----|---|----------------|--------|--------|
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | (H28当初) | (H30末) | (H32末) |
| 1 | 下水道整備率を81.3%（H28当初）から84.9%（H32末）に向上させる。 下水道整備率 整備済区域（ha） / 全体計画区域（ha） | 81% | 84% | 85% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|

A 基幹事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業 種別 | 地域 種別 | 交付 対象 | 直接 間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業 | A07-001 | 下水道 | 一般 | 熊野町 | 直接 | — | 管渠（ | 新設 | 瀬野川処理区面整備（未 | Φ75～Φ200 L=4.2km | 熊野町 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 231 | — | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 231 | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 231 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

| | |
|---|---|
| <p>事後評価の実施体制</p> <p>熊野町 建設農林部 上下水道課において実施</p> | <p>事後評価の実施時期</p> <p>令和3年10月(事業終了翌年度)</p> <p>公表の方法</p> <p>熊野町ホームページにより公表</p> |
|---|---|

○事業効果の発現状況

| | |
|--|---|
| <p>定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</p> | <p>下水道整備率の最終目標値84.9%は未達成であったが81.3%(H28当初)から83.9%(R2(H32)末)に向上させることができた。 管路整備延長については、計画延長4.2kmに対して、3.5kmの整備を行った。</p> |
| <p>定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)</p> | |

○特記事項(今後の方針等)

| |
|---|
| <p>今後、未普及整備事業については、世帯数の少ない低宅地部等となるため、地元要望に応じた計画的な整備を行う。</p> |
|---|

| ○目標値の達成状況 | | |
|-----------|-----------------------------|---|
| 番号 | 指標（略称） | |
| | 目標値／実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 下水道整備率 整備済区域(ha)／全体計画区域(ha) | |
| | 最終目標値 | 85% |
| | 最終実績値 | 84% |
| | | 平成30年7月豪雨災害の影響による。また、世帯数の少ない低宅地等の整備が検討課題となったため。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |